



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto



Interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area "La Fratta" sottostante le Mura del Centro Storico "Lavori di consolidamento statico del versante occidentale"

(Determina n° 87 del 17/09/2025)

Progetto Esecutivo



6.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

OGGETTO: Diagramma di Gantt		Elaborato: 51
Committente: Comune di Arcidosso (GR)		Scala: A4
Il Sindaco : Dott. Jacopo Marini		Data: Novembre 2025
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simone Savelli		Aggiornamento:
Ingegneria strutturale: Ing. Giousè Gifuni		Revisione:
Geologia e Geotecnica - Geoamiata : Geol. Alessandro Nenci - Geol. Massimo Fanti		
Rilievi specialistici :	Progettazione e valutazioni economiche:	File : Elab.51_PSC.pdf
 Via Siria, 102 58100 Grosseto	 Ing. Arch. Maurizio Di Stefano Via Medina 5 80133 Napoli maurizio.distefano@ordingna.it	

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/U	Nota
1	Consolidamenti e risanamenti	82 g	28/09/2026	18/12/2026	92 g	
2	Allargamento fondazioni	18 g	28/09/2026	15/10/2026	14 g	
3	Consolidamento di murature a sacco con miscela...	41 g	16/10/2026	25/11/2026	29 g	
4	Iniezioni di cemento ad alta pressione in terreni	39 g	26/10/2026	03/12/2026	29 g	
5	Ripresa di lesioni su muratura	13 g	04/12/2026	16/12/2026	9 g	
6	Riprese di murature (cuci-scuci)	15 g	04/12/2026	18/12/2026	11 g	
7	Consolidamento costone roccioso ed elitraspo...	52 g	08/06/2026	29/07/2026	51 g	
8	Disgaggio	20 g	19/06/2026	08/07/2026	14 g	
9	Esecuzione fossato di raccolta	11 g	08/06/2026	18/06/2026	9 g	
10	Esecuzione perforazioni	18 g	22/06/2026	09/07/2026	14 g	
11	Posa resi su pareti rocciose	20 g	10/07/2026	29/07/2026	14 g	
12	Opere di ingegneria naturalistica	60 g	06/04/2026	04/06/2026	45 g	
13	Decespugliamento e taglio forestale	4 g	06/04/2026	09/04/2026	4 g	
14	Posa in opera di muri di sostegno in pietrame	27 g	08/04/2026	04/05/2026	19 g	
15	Risezionamento del profilo del terrero	4 g	05/05/2026	08/05/2026	4 g	
16	Riempimento con materiale inerte	11 g	12/05/2026	22/05/2026	9 g	
17	Scogliera rinverdita	11 g	25/05/2026	04/06/2026	9 g	
18	Scavi e rinterri	22 g	01/04/2026	22/04/2026	28 g	
19	Scavi a sezione obbligata a macchina	8 g	06/04/2026	13/04/2026	6 g	
20	Scavi a sezione obbligata a mano	12 g	09/04/2026	20/04/2026	8 g	
21	Scavi di sbancamento a macchina	14 g	09/04/2026	22/04/2026	10 g	
22	Tracciamenti	6 g	01/04/2026	06/04/2026	4 g	
23	Sistemazioni esterne e opere di giardinaggio	11 g	07/12/2026	17/12/2026	8 g	
24	opere giardinaggio	4 g	07/12/2026	10/12/2026	4 g	
25	Pavimentazioni esterne	4 g	14/12/2026	17/12/2026	4 g	
26	Strutture di fondazione	53 g	03/08/2026	24/09/2026	39 g	
27	Pali trivellati	53 g	03/08/2026	24/09/2026	39 g	
28	Fondazioni in cls armato (1)	39 g	28/09/2026	05/11/2026	29 g	

